

Certificato di verifica di conformità della fornitura ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 emesso dal collaudatore

data del certificato	15/09/2023
committente	COMUNE DI ORBASSANO
fornitura	FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) DA COLLOCARE NEL PARCHEGGIO COMUNALE POSTO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, LUNGO VIA SACCO E VANZETTI
CIG	9891190434
CUP	///
appaltatore con sede legale in partita I.V.A. codice fiscale Project Manager	ALGECO S.P.A. Via Enrico Fermi n. 1, 05029, San Gemini (TR) 01724560188 07420020153 Arch. Ottavio Scala
contratto	Rep. n. 9902 del 10/08/2023
importo del contratto	€ 299.536,17 IVA esclusa
tempo utile per l'esecuzione della fornitura	30/08/2023
data ultimazione fornitura	08/09/2023
direttore esecuzione del contratto (DEC)	Ing. Antonella Davico, Dipendente del II Settore Gestione del Territorio, Comune di Orbassano
responsabile unico del procedimento (RUP)	Dott. Marco Diato, Dirigente del II Settore Gestione del Territorio, Comune di Orbassano
collaudatore	Arch. Giulia Guerra, Dipendente del II Settore Gestione del Territorio, Comune di Orbassano
ufficio di riferimento	Ufficio Manutenzione, II Settore Gestione del Territorio, Comune di Orbassano
visita del luogo, tenuta il	14/09/2023
giorni di ritardo	9
eventuali ulteriori osservazioni del DEC e RUP	Rimangono da sistemare le seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> - Non è stato montato uno dei due parapetti della rampa metallica dell'accesso mensa; - Mancano le rampe a servizio delle uscite di emergenza di 9 porte - Manca cartello su uscita di emergenza <p style="margin-left: 40px;"><i>REGISTRARE ANTA PORTA AULA 2</i></p> <p>Tali opere dovranno essere realizzate entro il 10 Ottobre 2023.</p>



[Handwritten signature in blue ink]

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, il collaudatore, per l'impresa Algeco S.p.A. l'Arch. Scala Ottavio, ed il responsabile del procedimento (RUP).

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

- che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del contratto / RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- che la prestazione non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a 9; tuttavia, la scrivente, sentito il RUP, ritiene non opportuno applicare penali in considerazione dell'esiguo ritardo e del periodo di esecuzione della fornitura (Agosto).
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto durante il corso di essa;

certifica

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore secondo le modalità previste nel capitolato d'appalto, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione;
- che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l'osservazione del DEC e RUP di cui sopra. Ci si riserva di svincolare tale cauzione una volta accertata l'esecuzione delle lavorazioni ancora da eseguire.

Il rappresentante per l'impresa accetta il presente certificato:

- senza eccezione alcuna;
- con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale;

L'appaltatore dichiara di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

Visto
il RUP

il collaudatore

Per La Ditta Algeco S.p.A.

